

全国小型病险水库除险加固 工程进展情况通报

(第十八期)

水利部规划计划司 财政部经济建设司 水利部建设与管理司
2013年8月8日

本期通报的范围是列入《全国重点小(2)型病险水库除险加固规划》(以下简称《重点小(2)型规划》)的15891座重点小(2)型病险水库项目,以及列入各省一般小(2)型病险水库除险加固规划的项目前期工作进展和投资情况。通报数据来源于《全国病险水库除险加固项目投资计划管理系统》(二期)各地填报截至2013年7月31日的数据。

一、重点小(2)型病险水库除险加固工作进展情况

根据系统汇总,全国规划内15891座项目的初步设计批复已完成15874座,占规划项目总数的99.9%。已安排建设资金的项目为15008座,占总数的94.4%。中央财政专项资金已分解下达295.74亿元,占截至目前已安排中央财政

专项资金 326.99 亿元的 90.4%。中央财政专项资金已到位 280.84 亿元，占已安排中央财政专项资金的 85.9%；已完成 260.16 亿元，占已安排中央财政专项资金的 79.6%。已开工的项目数为 15454 座，占总数的 97.3%；全面或主体完工的项目数为 11551 座，占总数的 72.7%；竣工或投运验收的项目数为 6005 座，占总数的 37.8%。

1、各地初设批复完成情况

截至目前，全国规划内项目初设批复尚有 17 座尚未完成，分别是：广西 5 座、甘肃 4 座，广东 3 座，青海 2 座，吉林、安徽、湖南各 1 座。

2、各地项目安排情况

除西藏外，各省规划内项目安排比例均达到 80%以上，依次为：黑龙江（100%）、江苏（100%）、浙江（100%）、福建（100%）、山东（100%）、海南（100%）、四川（100%）、陕西（100%）、大连（100%）、青岛（100%）、宁波（100%）、厦门（100%）、江西（99.9%）、安徽（99.7%）、河北（99.6%）、广西（99.6%）、广东（99%）、河南（98.7%）、贵州（98.1%）、湖北（98%）、青海（96%）、新疆（95.3%）、重庆（93.9%）、辽宁（93.5%）、吉林（92.2%）、甘肃（92%）、云南（87%）、山西（86.9%）、内蒙古（86.9%）、宁夏（83.6%）、湖南（81.5%）等 31 省（自治区、直辖市、计划单列市）和新疆兵团（100%）。西藏区安排比例为 72.7%。

3、各地中央资金分解下达情况

中央财政专项资金分解下达率在**80%**以上的省份有：

黑龙江(100%)、江苏(100%)、安徽(100%)、福建(100%)、河南(100%)、湖北(100%)、海南(100%)、贵州(100%)、云南(100%)、大连(100%)、青岛(100%)、山西(99.8%)、广西(99.4%)、内蒙古(99.3%)、吉林(98.9%)、陕西(97.3%)、青海(97.1%)、重庆(96.7%)、西藏(96%)、甘肃(94.7%)、山东(94.4%)、浙江(94.1%)、宁波(94.1%)、河北(93.8%)、宁夏(91.5%)、江西(91.1%)、广东(89.4%)、厦门(88.2%)、新疆(87.7%)、四川(84.5%)等30省(自治区、直辖市、计划单列市)和新疆兵团(100%)。

中央财政专项资金分解下达率在**80%**以下的省份有：湖南(62.6%)、辽宁(79.2%)等2省。

4、各地开工建设情况

除西藏外各省项目开工率都在**80%**以上，依次为：黑龙江(100%)、江苏(100%)、浙江(100%)、福建(100%)、江西(100%)、山东(100%)、湖北(100%)、海南(100%)、重庆(100%)、四川(100%)、云南(100%)、大连(100%)、青岛(100%)、宁波(100%)、厦门(100%)、安徽(99.7%)、广东(99%)、广西(98%)、新疆(95.3%)、陕西(94.6%)、青海(94%)、湖南(93.8%)、辽宁(92.5%)、甘肃(92%)、内蒙古(91.8%)、贵州(91.6%)、河北(91.2%)、河南

(86.5%)、宁夏(86.2%)、吉林(85.9%)、山西(83.8%)等31省(自治区、直辖市、计划单列市)和新疆兵团(100.0%)。西藏区开工率为72.7%。

5、全面或主体完工情况

全面或主体完工率在**50.0%**以上的省份有：江苏(100%)、浙江(100%)、山东(100%)、大连(100%)、宁波(100%)、甘肃(92%)、安徽(91.7%)、厦门(88.9%)、四川(88.3%)、湖北(85%)、辽宁(78.5%)、重庆(76.5%)、江西(76.3%)、宁夏(75.9%)、青海(74%)、黑龙江(71.8%)、陕西(71%)、福建(70.6%)、湖南(70.1%)、贵州(68.7%)、海南(67.7%)、云南(64.5%)、青岛(62.5%)、新疆(62.4%)、河南(62%)、山西(59.2%)、广西(59.2%)、内蒙古(55.7%)等28省(自治区、直辖市、计划单列市)和新疆兵团(71.4%)。完工率低于**50%**的省份为：西藏(36.4%)、河北(38%)、广东(41.3%)、吉林(43%)等4省(自治区)。

6、竣工或投运验收情况

竣工或投运验收率达到**50.0%**以上的省份有：江苏(100%)、山东(100%)、宁波(100%)、大连(88.9%)、厦门(77.8%)、重庆(68.3%)、安徽(63.3%)、青岛(62.5%)、贵州(56.9%)、山西(54.6%)、云南(51.5%)等11省(计划单列市)和新疆兵团(57.1%)。验收率低于**50%**的省份为：广东(7.4%)、河北(10.4%)、海南(15.5%)、

河南（16.2%）、湖北（18.2%）、西藏（18.2%）、黑龙江（20.5%）、吉林（25%）、浙江（26.2%）、内蒙古（27.9%）、福建（30.3%）、陕西（30.5%）、辽宁（32.3%）、广西（33.9%）、甘肃（34%）、四川（34.4%）、新疆（36.5%）、江西（37.7%）、湖南（38.1%）、青海（44%）等 21 省（自治区）。

二、一般小（2）型病险水库除险加固工作进展情况

根据各地上报情况，规划内 25227 座一般小（2）型项目安全鉴定已完成 19503 座，占总数的 77.3%；初步设计批复已完成 11588 座，占总数的 45.9%。已下达资金 99.46 亿元，已到位资金 95.48 亿元，占已下达资金的 96.0%；已完成 72.96 亿元，占已下达资金的 73.4%。已开工的项目数为 6757 座，占总数的 26.8%；全面或主体完工的项目数为 4211 座，占总数的 16.7%；竣工或投运验收的项目数为 2095 座，占总数的 8.3%。

1、初设批复完成情况

项目初设批复完成比例达到 **40%** 以上的省份有：北京（100%）、江苏（100%）、浙江（100%）、四川（100%）、宁夏（100%）、青岛（100%）、宁波（100%）、厦门（100%）、贵州（81.9%）、陕西（81.3%）、重庆（76.4%）、甘肃（75.7%）、辽宁（69.6%）、大连（64.3%）、内蒙古（63.6%）、湖北（62.9%）、云南（60.5%）、广西（55.2%）、山西（54.5%）、海南（52.9%）、河南（49.1%）、

广东（47.7%）、山东（41.4%）、安徽（40.1%）等24省（自治区、直辖市、计划单列市）；规划项目初设批复完成比例低于**40%**的省份有：黑龙江（2.9%）、青海（16.7%）、河北（23.9%）、湖南（24.3%）、吉林（33.1%）、福建（35.4%）、江西（39.6%）等7省。

2、各地开工建设情况

项目开工率在**40%**以上的省份有：北京（100%）、江苏（100%）、浙江（100%）、青岛（100%）、厦门（100%）、宁波（87.1%）、甘肃（75.7%）、宁夏（69.2%）、大连（64.3%）、重庆（63.4%）、贵州（61.9%）、四川（54.4%）、广东（47.7%）、云南（43.7%）等14省（直辖市、计划单列市）。开工率低于**40%**的省份为：河北（0%）、黑龙江（0%）、湖南（2.9%）、青海（11.1%）、辽宁（15.7%）、江西（17.3%）、吉林（20%）、河南（26%）、内蒙古（27.3%）、广西（28.2%）、山东（28.7%）、安徽（31.2%）、福建（31.3%）、海南（35.3%）、山西（36.4%）、陕西（36.6%）、湖北（39.8%）等17省（自治区）。

3、全面或主体完工情况

全面或主体完工率在**20%**以上的省份有：北京（100%）、江苏（100%）、浙江（100%）、厦门（100%）、宁夏（65.4%）、宁波（51.6%）、青岛（50.8%）、重

庆（47.6%）、四川（43.9%）、大连（42.9%）、贵州（37.8%）、云南（36.7%）、安徽（31.2%）、湖北（26.9%）等14省（自治区、直辖市、计划单列市）。完工率为**0%**的省份为河北、黑龙江、湖南等3省。

4、竣工或投运验收情况

竣工或投运验收率达到**20%**以上的省份有：江苏（100%）、厦门（100%）、青岛（50.8%）、大连（42.9%）、浙江（40%）、重庆（37.6%）、贵州（32.7%）、云南（27%）等8省（直辖市、计划单列市）。验收率为**0%**的省份还有11个。

三、中央财政专项资金分解下达详情填报进展情况

根据要求，各地需尽快填报自2007年以来用于小型病险水库除险加固的中央财政专项资金详细分解下达情况。从各地填报情况来看，《全国病险水库除险加固专项规划》（以下简称《专项规划》）、《东部地区重点小型病险水库除险加固规划》（以下简称《东部小型规划》）、《重点小型规划》和《重点小（2）型规划》项目总数为27217座，目前已填写分解详情的项目数为25110座，总体完成比例为92.3%。其中完成情况较好的省份有：天津（100.0%）、黑龙江（100.0%）、江苏（100.0%）、山东（100.0%）、陕西（100.0%）、宁波（100.0%）、厦门（100.0%）、大连（100.0%）、广西（99.9%）、河北（99.5%）、福建（99.5%）、

江西(99.5%)、浙江(99.3%)、河南(99.2%)、山西(98.9%)、四川(98.9%)、广东(98.7%)、安徽(97.6%)、甘肃(97.6%)、海南(97.3%)、青海(97.1%)、青岛(97.1%)、辽宁(96.5%)、内蒙古(96.1%)、吉林(96.0%)、贵州(95.7%)、重庆(95.3%)等27省(自治区、直辖市、计划单列市)和新疆兵团(100.0%)。西藏区的填写进度仅为**62.3%**，不满足进度要求。

四、下一步工作要求

1、请各地按照2013年底完成规划内全部重点小(2)型项目建设任务的目标要求，抓紧开展重点小(2)型项目有关工作。广西、甘肃、广东、青海、吉林、安徽、湖南等省份因各种原因尚有少量水库前期工作未完成，请相关省份抓紧制定工作方案，履行相应前期工作程序。当前各地应在确保工程质量的前提下，加快重点小(2)型项目建设进度，及时组织对完工项目开展验收工作。

2、目前大部分省份一般小(2)型病险水库除险加固工作仍然滞后，尤其是河北、黑龙江、湖南等省份。请各地务必按照2013年底完成本地区规划内40%一般小(2)型项目建设任务的目标要求，进一步加快推进一般小(2)型病险水库除险加固各项工作。

3、对于在有关工作中进度滞后的省份，将视情况暂停有关省份的重点水利项目技术审查和审批等工作，同时调减**2014**年该省份其它水利工程年度中央补助投资。

发送：水利部部领导；财政部部领导；水利部病险水库除险加固领导小组成员单位；各省（自治区、直辖市、计划单列市）人民政府办公厅，新疆生产建设兵团；水利部各流域机构，各省（自治区、直辖市、计划单列市）水利（务）厅（局）、财政厅（局），新疆生产建设兵团水利局、财务局。

共印 200 份
