

中央水利建设投资统计 月报 (七月)

水利部规划计划司

2013年8月6日

2012年累计安排中央水利投资计划1623亿元,纳入月报统计的中央投资1564.5亿元,其中中央预算内投资918.6亿元,主要安排农村饮水安全工程280亿元、大中型病险水库(闸)除险加固25亿、灌区建设与节水改造工程110亿元、重大水利工程503.6亿元;中央财政水利专项资金645.9亿元,主要安排中小河流治理210亿元、小型病险水库除险加固208亿元、小型农田水利建设203.1亿元、水土保持20亿元、农村水电增效扩容改造4.8亿元。

截至2013年7月31日,2013年累计安排中央水利投资计划1008.7亿元,其中中央预算内投资712.7亿元,主要安排农村饮水安全工程225.0亿元、大中型病险水库(闸)除险加固25亿、灌区建设与节水改造工程99.2亿元、重大水利工程363.5亿元;中央财政水利专项资金296亿元,主要安排中小河流治理120亿元、小型病险水库除险加固30亿元、小型农田水利建设115.7亿元、水土保持13亿元,农村水电增效扩容17.4亿元。

截至2013年7月31日统计:2012年中央投资计划完成率

91.6%，与上期相比提高 1.3%；与去年同期相比提高 7.3%。

一、投资计划下达情况

2012 年中央预算内水利投资 918.6 亿元，要求地方配套投资 845.9 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 918.3 亿元、地方配套投资计划 916.2 亿元，投资计划下达率分别为 99.9%和 108.3%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌区建设与节水改造工程中央投资已全部下达，投资计划下达率为 100%；重大水利工程中央投资下达 503.3 亿元，投资计划下达率为 99.9%。

2012 年中央财政水利专项资金预算共 645.9 亿元，已分解下达项目单位 645.3 亿元，预算分解下达率为 99.9%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 210 亿元、207.6 亿元、202.9 亿元、20.0 亿元和 4.8 亿元，预算分解下达率分别为 100%、99.8%、99.9%、100%和 100%。

2013 年中央水利建设投资累计已下达到项目单位中央投资计划 433.3 亿元、地方配套投资计划 258.9 亿元，投资计划下达率分别为 43.0%和 35.2%。其中，已下达到项目单位中央预算内投资计划 280.7 亿元，投资计划下达率 39.4%；已分解下达到项目单位中央财政水利专项资金 152.6 亿元，预算分解下达率 51.6%。

二、资金到位情况

336.4 亿元、投资到位率 33.3%。其中，预算内水利投资计划拨付项目单位中央投资 203.8 亿元，到位率 28.6%；财政水利专项资金拨付项目单位中央投资 132.6 亿元，到位率 44.8%。

三、项目开工情况

2012 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 17084 个，其中中央预算内水利建设投资计划 6139 个，中央财政水利专项资金 10945 个。共有 16641 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 5912 个，中央财政水利专项资金开工 10729 个，开工率分别为 96.3% 和 98.0%。

2013 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 4535 个，其中中央预算内水利建设投资计划 2538 个，中央财政水利专项资金 1997 个。共有 1874 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 852 个，中央财政水利专项资金开工 1022 个，开工率分别为 33.6% 和 51.2%。

四、投资完成情况

2012 年中央预算内水利投资安排的项目已累计完成投资 1558.0 亿元，其中中央投资 821.5 亿元、地方配套投资 736.5 亿元，完成率分别为 89.4%（见图 3）和 87.1%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 277.4 亿元、大中型病险水库（闸）除险加固工程 21.1 亿元、灌区建设与节水改造工程 93.2 亿元、重大水利工程 429.7 亿元，完成率分别为 99.1%、84.6%、84.7% 和 85.3%。

五、工程进展情况

2012年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 25.6 亿立方米，石方 5.4 亿立方米，砼 9014.3 万立方米，金属结构 73.3 万吨。累计新建及加固堤防长度 8039 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 8763 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 18401 公里，累计治理水土流失面积 7887 平方公里。

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 130 份