

中央水利建设投资统计 月报 (八月)

水利部规划计划司

2013年9月5日

2012年累计安排中央水利投资计划1623亿元,纳入月报统计的中央投资1564.5亿元,其中中央预算内投资918.6亿元,主要安排农村饮水安全工程280亿元、大中型病险水库(闸)除险加固25亿、灌区建设与节水改造工程110亿元、重大水利工程503.6亿元;中央财政水利专项资金645.9亿元,主要安排中小河流治理210亿元、小型病险水库除险加固208亿元、小型农田水利建设203.1亿元、水土保持20亿元、农村水电增效扩容改造4.8亿元。

截至2013年8月31日,2013年累计安排中央水利投资计划1011.0亿元,其中中央预算内投资712.8亿元,主要安排农村饮水安全工程225亿元、大中型病险水库(闸)除险加固25亿、灌区建设与节水改造工程97.7亿元、重大水利工程365.1亿元;中央财政水利专项资金298.2亿元,主要安排中小河流治理120亿元、小型病险水库除险加固30亿元、小型农田水利建设117.8亿元、水土保持13亿元,农村水电增效扩容17.4亿元。

截至2013年8月31日统计:2012年中央投资计划完成率

92.6%，与上期相比提高 1.0%；与去年同期相比提高 4.1%。

一、投资计划下达情况

2012 年中央预算内水利投资 918.6 亿元，要求地方配套投资 845.9 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 918.3 亿元、地方配套投资计划 916.1 亿元，投资计划下达率分别为 99.9%和 108.3%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌区建设与节水改造工程中央投资已全部下达，投资计划下达率为 100%；重大水利工程中央投资下达 503.6 亿元，投资计划下达率为 99.9%。

2012 年中央财政水利专项资金预算共 645.9 亿元，已分解下达项目单位 645.3 亿元，预算分解下达率为 99.9%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 210 亿元、207.6 亿元、202.9 亿元、20.0 亿元和 4.8 亿元，预算分解下达率分别为 100%、99.8%、99.9%、100%和 100%。

2013 年中央水利建设投资累计已下达到项目单位中央投资计划 653.8 亿元、地方配套投资计划 462.0 亿元，投资计划下达率分别为 64.7%和 61.0%。其中，已下达到项目单位中央预算内投资计划 478.3 亿元，投资计划下达率 67.1%；已分解下达到项目单位中央财政水利专项资金 175.5 亿元，预算分解下达率 58.8%。

二、资金到位情况

付项目单位中央投资 356.5 亿元，到位率 50.0%；财政水利专项资金拨付项目单位中央投资 152.5 亿元，到位率 51.1%。

三、项目开工情况

2012 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 17088 个，其中中央预算内水利建设投资计划 6139 个，中央财政水利专项资金 10949 个。共有 16726 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 5934 个，中央财政水利专项资金开工 10792 个，开工率分别为 96.7%和 98.6%。

2013 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 5695 个，其中中央预算内水利建设投资计划 3447 个，中央财政水利专项资金 2248 个。共有 2557 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 1309 个，中央财政水利专项资金开工 1248 个，开工率分别为 38.0%和 55.5%。

四、投资完成情况

2012 年中央预算内水利投资安排的项目已累计完成投资 1578.3 亿元，其中中央投资 831.0 亿元、地方配套投资 747.3 亿元，完成率分别为 90.5%（见图 3）和 88.3%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 278.0 亿元、大中型病险水库（闸）除险加固工程 21.7 亿元、灌区建设与节水改造工程 94.6 亿元、重大水利工程 436.7 亿元，完成率分别为 99.3%、86.9%、86.0%和 86.7%。

五、工程进展情况

2012年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 27.3 亿立方米，石方 5.5 亿立方米，砼 9228.0 万立方米，金属结构 74.6 万吨。累计新建及加固堤防长度 8592 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 10723 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 18742 公里，累计治理水土流失面积 8878 平方公里。

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 130 份