

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2017-5)

2017 年第 20 期

水利部规划计划司

2017 年 6 月 12 日

截至 2017 年 5 月 31 日，2017 年已累计安排中央水利建设投资 1286.9 亿元，其中中央预算内水利投资 856.9 亿元，中央财政水利发展资金 430 亿元。

## 一、中央预算内投资计划执行情况

2017 年已安排中央预算内水利投资 856.9 亿元，其中，重大水利工程 575 亿元，灾后水利薄弱环节建设（主要支流治理）122 亿元，农村饮水安全巩固提升 37 亿元，大型灌排泵站更新改造 7 亿元，中型水库等 55 亿元，大中型病险水库（闸）除险加固 25 亿元，水土保持及生态修复 18 亿元，农村小水电 5 亿元，行业能力建设 12.9 亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表 1、附表 2。

1. 投资计划分解下达情况。2017 年已安排中央预算内水利投资计划 1638.0 亿元(中央投资 856.9 亿元,地方配套投资 781.1

亿元)，地方已分解下达 1481.0 亿元，分解下达率 90.4%。其中，中央投资已分解下达 749.5 亿元，分解下达率 87.5%；地方配套投资已分解下达 731.5 亿元，分解下达率 93.6%。

重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1151.7 亿元（中央投资 575.0 亿元，地方配套投资 576.7 亿元），地方已分解下达 1074.0 亿元，分解下达率 93.3%。其中，中央投资分解下达 520.9 亿元，分解下达率 90.6%，地方配套投资分解下达 553.1 亿元，分解下达率 95.9%。

**2. 资金到位情况。**2017 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 963.2 亿元，资金到位率 58.8%。其中中央投资到位 528.7 亿元，到位率 61.7%；地方配套投资到位 434.5 亿元，到位率 55.6%。

其中，重大水利工程投资已到位 727.6 亿元，资金到位率 63.2%。其中，中央投资到位 370.2 亿元，到位率 64.4%；地方配套投资到位 357.4 亿元，到位率 62.0%。

**3. 投资完成情况。**已累计完成中央预算内水利投资计划 336.3 亿元，完成率 20.5%。其中，完成中央投资 195.0 亿元，完成率 22.8%；完成地方配套投资 141.3 亿元，完成率 18.1%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 250.7 亿元，投资完成率为 21.8%。其中，完成中央投资 141.3 亿元，完成率 24.6%；完成地方配套投资 109.4 亿元，完成率 19.0%。从工程类别看，重大节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河

湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 6.3%、19.3%、31.9%、37.0%、33.2%和 8.1%。

## **二、中央财政水利发展资金执行情况**

2017 年已安排中央财政水利发展资金 430 亿元，地方已分解用于水利建设的资金有 403.8 亿元。其中，灾后水利薄弱环节建设（中小河流治理）163.4 亿元，小型水库建设 2.4 亿元，中小河流治理重点县综合整治 15.4 亿元，水资源监控能力建设 5.1 亿元，农田水利建设 178.9 亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）23.2 亿元，河湖水系连通工程等水利建设项目 15.4 亿元；地方已安排配套资金 75.5 亿元。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

截至 2017 年 5 月 31 日，2017 年中央财政水利发展资金已拨付项目单位 430.6 亿元，其中，中央资金到位 367.6 亿元，地方配套资金到位 63 亿元；已累计完成资金 156.4 亿元，其中，完成中央资金 126.9 亿元，完成地方配套资金 29.5 亿元。

## **三、项目开工情况**

2017 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 6008 个，累计开工 4083 个。其中，中央预算内水利投资计划项目 1488 个，累计开工 772 个；中央财政水利发展资金项目 4520 个，累计开工 3311 个。